

क्र.सं.	योजनाको नाम	उपभोक्ता समितिको नाम	सम्झौताको मिति	योजना सम्पन्न गर्ने मिति	वडा नं.	विनियोजित रकम रु.	भुक्तानी भएको रकम रु.	बाँकी रकम रु.	अवस्था
१	गाडयुल मेडगाड निर्माण	गाडयुल मेडगाड निर्माण उपभोक्ता समिति	८/६/२०७८	१०/२५/२०७८	१	३०००००	०	२७९०००	सम्झौता भएको
२	लाम्दो डोम्बु छोसा निर्माण	लाम्दो डोम्बु छोसा निर्माण उपभोक्ता समिति	८/६/२०७८	१२/२५/२०७८	१	२०००००	०	१८६०००	सम्झौता भएको
३	निमाडुम्बु गुम्बा मुनी वाल निर्माण	निमाडोम्बु गुम्बा मुनी वाल निर्माण उपभोक्ता समिति	८/८/२०७८	१२/३०/२०७८	१	२०००००	०	१८६०००	सम्झौता भएको
४	ढाकार साम्बा छ्योलिङ गुम्बा	ढाकार साम्बा छ्योलिङ गुम्बा उपभोक्ता समिति	८/८/२०७८	१२/३०/२०७८	१	५०००००	०	४६५०००	सम्झौता भएको
५	माझलुङ डोम्बो स्यूसा अधुरो सम्पन्न	माझलुङ डोम्बो स्यूसा अधुरो सम्पन्न उपभोक्ता समिति	८/१६/२०७८	१२/३०/२०७८	६	५०००००	०	४६५०००	सम्झौता भएको
६	हरिसिद्धि आ.वि. घेराबार	हरिसिद्धि आ.वि. घेराबार उपभोक्ता समिति	८/१७/२०७८	१०/३०/२०७८	७	१०००००	०	९३०००	सम्झौता भएको
७	चिनीखर्क रिसाड माने निर्माण	चिनीखर्क रिसाड माने निर्माण उपभोक्ता समिति	८/२३/२०७८	१२/३०/२०७८	६	४०००००	०	३७२०००	सम्झौता भएको
८	चनौटे बगरै पातेड कुटुम्साड सडक स्तरोन्नती	चनौटे बगरै पातेड कुटुम्साड सडक स्तरोन्नती उपभोक्ता समिति	८/२९/२०७८	१२/३०/२०७८	७	१२०००००	०	११८८०००	सम्झौता भएको
९	टासी साम्लीङ गुम्बामा भान्साघर र शौचालय निर्माण	टासी साम्लीङ गुम्बामा भान्साघर र शौचालय निर्माण उपभोक्ता समिति	९/२/२०७८	१२/३०/२०७८	१	३०००००	०	२७९०००	सम्झौता भएको
१०	हल्दे ठुलढुङ्गा तार्तुङ रिबर्मा घोप्टेघ्याड आलामाराड मोटरबाटो कटिङ र स्तरोन्नती	हल्दे ठुलढुङ्गा तार्तुङ रिबर्मा घोप्टेघ्याड आलामाराड मोटरबाटो कटिङ र स्तरोन्नती उपभोक्ता समिति	९/४/२०७८	१२/३०/२०७८	१	५०००००	०	४६५०००	सम्झौता भएको
११	देचेनथान यल्मुनेसा खानेपानी	देचेनथाङ यल्मुनेसा खानेपानी उपभोक्ता समिति	९/५/२०७८	१२/३०/२०७८	१	३०००००	०	२७९०००	सम्झौता भएको
१२	बोक्पा टोल खानेपानी ट्याङ्की निर्माण	बोक्पा टोल खानेपानी ट्याङ्की निर्माण उपभोक्ता समिति	९/५/२०७८	१२/३०/२०७८	४	४०००००	०	३७२०००	सम्झौता भएको
१३	नालुङखर्क पाहनाघर मर्मत	नालुङखर्क पाहनाघर मर्मत उपभोक्ता समिति	९/७/२०७८	१२/३०/२०७८	६	२०००००	०	१८६०००	सम्झौता भएको
१४	रिबर्मा डोम्बु छोसा प्लाष्टर	रिबर्मा डोम्बु छोसा प्लाष्टर उपभोक्ता समिति	९/८/२०७८	१२/३०/२०७८	१	३०००००	०	२७९०००	सम्झौता भएको
१५	सिमचौर सामुदायिक भवन मर्मत	सिमचौर सामुदायिक भवन मर्मत उपभोक्ता समिति	९/९/२०७८	१२/३०/२०७८	३	२२५०००	०	२०९२५०	सम्झौता भएको
१६	तल्लो मझुवा खानेपानी	तल्लो मझुवा खानेपानी उपभोक्ता समिति	९/१२/२०७८	१२/२५/२०७८	७	३५००००	०	३२५५००	सम्झौता भएको
१७	धानादेखि बयोगाडसम्म सडक सोलिड	धानादेखि बयोगाडसम्म सडक सोलिड उपभोक्ता समिति	९/१३/२०७८	१२/३०/२०७८	१	५०००००	०	४९५०००	सम्झौता भएको
१८	मितरेपा गुम्बा कम्पाउण्ड	मितरेपा गुम्बा कम्पाउण्ड उपभोक्ता समिति	९/१३/२०७८	१२/३०/२०७८	१	४०००००	०	३७२०००	सम्झौता भएको
१९	लाभाटोल गुम्बा खानेपानी तथा शौचालय निर्माण	लाभाटोल गुम्बा खानेपानी तथा शौचालय निर्माण उपभोक्ता समिति	९/२०/२०७८	१२/३०/२०७८	५	३०००००	०	२७९०००	सम्झौता भएको
२०	थरिटोल थोपा सिंचाइ मर्मत	थरिटोल थोपा सिंचाइ योजना उपभोक्ता समिति	९/२०/२०७८	१२/३०/२०७८	३	१५००००	०	१३९५००	सम्झौता भएको
२१	ओखले चिसापानी सेरा खानेपानी निर्माण	ओखले चिसापानी सेरा खानेपानी निर्माण उपभोक्ता समिति	९/२१/२०७८	१२/३०/२०७८	३	३०००००	०	२८५०००	सम्झौता भएको

२२	लामा पाइला विश्राम स्थल निर्माण	लामा पाइला विश्राम स्थल निर्माण उपभोक्ता समिति	9/21/2078	12/30/2078	3	125000	0	116250	सम्झौता भएको
२३	नाइपे च्यिछोलिङ गुम्बा निर्माण	नाइपे च्यिछोलिङ गुम्बा निर्माण उपभोक्ता समिति	9/22/2078	12/23/2078	3	800000	0	744000	सम्झौता भएको
२४	हल्देछेस गाउँ चिनीखर्क सडक	हल्देछेस गाउँ चिनीखर्क सडक उपभोक्ता समिति	9/22/2078	12/30/2078	1	2000000	0	1860000	सम्झौता भएको
२५	गाउँपालिका प्रशासकीय भवन	श्री सिंहमती कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स	9/27/2078	3/25/2079	2	5365234.24	0	5365234.2	सम्झौता भएको
२६	पुजारीटोल चर्च निर्माण	पुजारीटोल चर्च निर्माण उपभोक्ता समिति	9/27/2078	12/30/2078	3	125000	0	116250	सम्झौता भएको
२७	दाक्पाखर्क म्दिमड छोकपा भवन निर्माण	दाक्पाखर्क म्दिमड छोकपा भवन निर्माण उपभोक्ता समिति	9/28/2078	12/30/2078	1	200000	0	186000	सम्झौता भएको
२८	शेराबस्ती खानेपानी मर्मत	शेराबस्ती खानेपानी मर्मत उपभोक्ता समिति	9/28/2078	12/30/2078	4	200000	0	186000	सम्झौता भएको
२९	सिरानटोल खेलकुद मैदान निर्माण	सिरानटोल खेलकुद मैदान निर्माण उपभोक्ता समिति	10/5/2078	12/30/2078	5	200000	0	186000	सम्झौता भएको
३०	रातोपुल चुरेटार भिरखर्क सडक सोलिड	रातोपुल चुरेटार भिरखर्क सडक सोलिड उपभोक्ता समिति	10/5/2078	12/30/2078	2	1000000	0	990000	सम्झौता भएको
३१	तान्दीबगर तालामाराड झोलुङ्गे पुल	तान्दीबगर तालामाराड झोलुङ्गे पुल उपभोक्ता समिति	10/7/2078	3/25/2079	4	3380121.2	938137.03	2441984.2	प्रथम राउन्ड विल भुक्तानि भएको ।
३२	नाकोते त्हेजा झोलुङ्गे पुल	नाकोते त्हेजा झोलुङ्गे पुल उपभोक्ता समिति	10/17/2078	3/20/2079	1	1942302.42	0	1942302.4	सम्झौता भएको
३३	दशनामी सामुदायिक भवन मर्मत तथा शौचालय निर्माण	दशनामी सामुदायिक भवन मर्मत तथा शौचालय निर्माण उपभोक्ता समिति	10/17/2078	12/30/2078	3	200000	0	186000	सम्झौता भएको
३४	नेपाली सामुदायिक भवनमा शौचालय र मेशिनरी वाल	नेपाली सामुदायिक भवनमा शौचालय र मेशिनरी वाल उपभोक्ता समिति	10/17/2078	12/30/2078	3	225000	0	209250	सम्झौता भएको
३५	भिरखर्क सांस्कृतिक अध्ययन केन्द्र भवन संरक्षण	भिरखर्क सांस्कृतिक अध्ययन केन्द्र उपभोक्ता समिति	10/24/2078	12/30/2078	2	300000	0	279000	सम्झौता भएको
३६	महाँकाल समुह भवन	महाँकाल समुह भवन उपभोक्ता समिति	10/27/2078	12/30/2078	7	400000	0	372000	सम्झौता भएको
३७	तगाडमाने स्मारकपार्क	तगाडमाने स्मारकपार्क निर्माण उपभोक्ता समिति	10/27/2078	12/30/2078	5	100000	0	93000	सम्झौता भएको
३८	दलित पाहुनाघर मर्मत	दलित पाहुनाघर मर्मत उपभोक्ता समिति	10/28/2078	12/30/2078	1	200000	0	186000	सम्झौता भएको
३९	देर्मागाड दुर्सा निर्माण	देर्मागाड दुर्सा निर्माण उपभोक्ता समिति	11/2/2078	12/30/2078	5	200000	0	186000	सम्झौता भएको
४०	ग्याल्थुम पुलपारी प्रतिकालय निर्माण	ग्याल्थुम पुलपारी प्रतिकालय निर्माण उपभोक्ता समिति	11/3/2078	12/30/2078	4	200000	0	186000	सम्झौता भएको
४१	कामाडटोल गुम्बा निर्माण	कामाडटोल गुम्बा निर्माण उपभोक्ता समिति	11/4/2078	12/30/2078	7	750000	0	697500	सम्झौता भएको
४२	तार्तुङ गुम्बा वाल निर्माण	तार्तुङ गुम्बा वाल निर्माण उपभोक्ता समिति	11/8/2078	12/30/2078	1	600000	0	558000	सम्झौता भएको
४३	नुवुलेड एकोकृत बस्ती पाहुनाघर प्लाष्टर तथा रडरोगन	नुवुलेड एकोकृत बस्ती पाहुनाघर प्लाष्टर तथा रडरोगन उपभोक्ता समिति	11/13/2078	12/30/2078	2	300000	0	279000	सम्झौता भएको
४४	तिम्बु आमा समूहको भवन मर्मत	तिम्बु आमा समूहको भवन मर्मत उपभोक्ता समिति	11/16/2078	3/20/2079	1	150000	0	139500	सम्झौता भएको
४५	लाभगाउँ माने अधुरो निर्माण	लाभगाउँ माने अधुरो निर्माण उपभोक्ता समिति	11/16/2078	12/25/2078	5	300000	0	279000	सम्झौता भएको

४६	चुरेटार युवा क्लबको भवन निर्माण	चुरेटार समाज सेवा समिति भवन निर्माण उपभोक्ता समिति	11/22/2078	12/30/2078	2	500000	0	465000	सम्झौता भएको
४७	कालिदेवी महिला समूहको भवन निर्माण	कालिदेवी महिला समूह भवन निर्माण उपभोक्ता समिति	11/22/2078	3/20/2079	5	100000	0	93000	सम्झौता भएको
४८	पाल्चोक जयवागेश्वरी मन्दिरबाट ईसिड गुम्बाहुँदै सातधारा जाने बाटो सोलिड	पाल्चोक जयवागेश्वरी मन्दिरबाट ईसिड गुम्बाहुँदै सातधारा जाने बाटो सोलिड उपभोक्ता समिति	11/23/2078	3/20/2079	3	400000	0	396000	सम्झौता भएको
४९	पसासा पाहनाघर मर्मत	पासासा पाहनाघर मर्मत उपभोक्ता समिति	11/25/2078	3/20/2079	2	300000	0	279000	सम्झौता भएको
५०	महेन्द्र आ.वि. महाकालको विद्यालय घेराबार	महेन्द्र आ.वि. महाकाल विद्यालयको घेराबार उपभोक्ता समिति	11/25/2078	12/30/2078	7	100000	0	93000	सम्झौता भएको
५१	तार्कच्याडदेखि दुप्पाडोड सडक सोलिड	तार्कच्याडदेखि दुप्पाडोड सडक सोलिड उपभोक्ता समिति	11/26/2078	3/25/2079	1	500000	0	465000	सम्झौता भएको
५२	डाँडाथोक गोरेटोबाटो तथा नालि व्यवस्थापन	डाँडाथोक गोरेटोबाटो तथा नालि व्यवस्थापन उपभोक्ता समिति	11/26/2078	12/25/2078	6	300000	0	279000	सम्झौता भएको
५३	मेस्याङ खोला खानेपानी पहिरो नियन्त्रण	मेस्याङ खोला खानेपानी पहिरो नियन्त्रण उपभोक्ता समिति	11/26/2078	3/25/2079	5	100000	0	93000	सम्झौता भएको
५४	तल्लो पातिङ दलित सामुदायिक भवन	तल्लो पातिङ दलित सामुदायिक भवन उपभोक्ता समिति	11/26/2078	3/25/2079	7	200000	0	186000	सम्झौता भएको
५५	वडा कार्यालय आसपासमा पहिरो नियन्त्रणको लागि जाली भर्ने	वडा कार्यालय आसपासमा पहिरो नियन्त्रणको लागि जाली भर्ने उपभोक्ता समिति	11/27/2078	3/20/2079	6	400000	0	396000	सम्झौता भएको
५६	ढोडेनी छयोर्तेन निर्माण	ढोडेनी छयोर्तेन निर्माण उपभोक्ता समिति	11/30/2078	3/20/2079	2	500000	0	465000	सम्झौता भएको
५७	गैरीबेसी मसानेपाटी निर्माण	गैरीबेसी मसानेपाटी निर्माण उपभोक्ता समिति	11/30/2078	3/20/2079	3	150000	0	139500	सम्झौता भएको

जम्मा 30437658