



कार्तिक २०७५

स्थानीय पुनर्निर्माण योजना
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

[illegible]



घडेरी खरिद अनुदान लिएका लाभग्राही			हेलम्बु गाउँपालिका कि.उ.स. सिन्धुपाल्चोक ३ नं. प्रदेश, नेपाल २०७३	Bio-engineering for soil conservation, Surface water management ,partial; 3 household needs to relocate,All 5 HHs should be relocated.,Surface drainage management, gabion wall along the road-cut slope, sealing of the cracks.,Surface drainage management, sealing of the cracks.,All 18 HHs should be relocated,Surface drainage management, sealing of the cracks.,Surface drainage management and appropriate slope scaling during reconstruction. ,Surface drainage management and appropriate slope scaling during reconstruction. ,Surface drainage management and appropriate slope scaling during reconstruction and gabion along road-cut slope.,Surface drainage management, drinking water supply, appropriate bio- engineering.,Partial relocation; 4 HHs need to relocate, bioengineering, rock boulder removal, surface water management recommended,All 2 HHs need to relocate,Partial relocation; 8 HHs need to relocate, bioengineering, surface water management recommended,All 6 HHs need to relocate,All 2 HHs need to relocate,All 2 HHs need to relocate,All 2 HHs need to relocate,All 3 HHs need to relocate,Community should be careful during construction of houses, should avoid construction within loose colluvium.,Construction of gabion catch wall on the slope of settlement, boulder diversion structures and rock netting is recommended,drainage management and regular monitoring.,drainage management and regular monitoring.
घडेरी खरिदको लागी २ लाख अनुदान लिन चाहने लाभग्राही				
२ लाख नलिएरे स्थानान्तरण हुन चाहने लाभग्राही संख्या				

श्रोत: NRA



१.४. एकीकृत वस्ती

भाग भएको संख्या	स्थान – वडा/टोल	घरधुरी संख्या	प्रारम्भिक योजना		DPR		केवल, सिन्धुपाल्चोक ३ नं. प्रदेश, सम्पन्न २०७३
			तयारी	स्वीकृत	तयारी	स्वीकृत	
१	२, Norbuling	४०	Completed	Completed	Budgetary Plan for DPR by CLPIU (Building)	0	0
२	१, Tembathang						

श्रोत: NRA

१.५. सामुदायिक समिति गठन

प्रकार	संख्या	स्थान/वडा/टोल	घरधुरी संख्या	लक्ष्य	समय सिमा	कैफियत
कुल पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन हुनसक्ने टोल/वस्ती/गाउँ						
हालसम्म पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन भएका टोल/ वस्ती/ गाउँ						
हालसम्म पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन हुन बाँकी टोल/ वस्ती/ गाउँ						

श्रोत: NRA, HRRP सर्वेक्षण

१.६. कामदारको आपूर्ति, निर्माण सामग्रीको आवश्यकता, आपूर्ति तथा बजारको अवस्था

कामदारको आपूर्ति सम्बन्धमा:
• N/A
उपलब्ध सामग्रीको गुणस्तर सम्बन्धमा:
• - Quality is ok but expensive one. old stock of cement is being purchased hence monitoring is required.
सामग्रीको आपूर्ति, आवश्यकता र आपूर्तिको अन्तर सम्बन्धमा:
• - No difference .

श्रोत: पालिका सर्वेक्षण, २०७५



स्थानिय निर्माण सामग्रीहरूको पर्याप्तताको स्थिति	ईकाई	आवश्यक परिमाण	पर्याप्त उपलब्ध छ/छैन	हालको दर	बढेको/घटेको मुल्य	सबैभन्दा नजिकैको बजार - N/A, बाट यातायातको प्रति ईकाई खर्च	हेलम्बु गाउँपालिका किउल, सिन्धुपाल्चोक कैफियत न. प्रदेश, नेपाल २०७३
• ढुंगा	घन मि.	९२,१५७	n/a	n/a	n/a	n/a	
• गिट्टी	घन मि.	१०,३५२	n/a	n/a	n/a	n/a	
• बालुवा	घन मि.	११,६७२	n/a	7000	n/a	n/a	
• काठ	क्यु फिट	३०६,५९७					
• सिमेन्ट (PPC)	बोरा		n/a	950	n/a	n/a	
• सिमेन्ट (OPC)	बोरा	९७,६५५	n/a	1000	n/a	n/a	
• रड	किलो ग्राम	१,०७०,५७८	n/a	96	n/a	n/a	
• जस्ता पाता	बन्डल	१२,५१८					
• इट्टा	गोटा	१,५४३,३३४					

(सिबिएसको क्षतिको लेखाजोखा सम्बन्धि सर्वेक्षण अनुसार, क्षतिग्रस्त घरहरूको टाईपोलोजीको आधारमा आवश्यक निर्माण सामग्रीको लेखाजोखा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। यसलाई सो क्षेत्रहरूमा हाल बन्दै गरेका घरहरूको ईन्पेक्सन डाटामार्फत सुधार गर्न सकिन्छ।)

श्रोत: CBS, पालिका सर्वेक्षण, २०७५

१.७. प्राविधिक जनशक्तिको उपलब्धता

तालिम	प्रकार	आवश्यक संख्या	उपलब्ध संख्या	आपूर्ति गर्नुपर्ने (फरक)	लक्ष्य	समय सिमा	आवश्यक श्रोत	कैफियत
इन्जिनियर		n/a	7	n/a				
सव-इन्जिनियर		n/a	4	n/a				
अ.सव-इन्जिनियर		n/a	6	n/a				
डकर्मी	समग्रमा	n/a	n/a	n/a				
	७-दिने तालिम	n/a	n/a	n/a				
	५०-दिने तालिम	n/a	n/a	n/a				
सिकर्मी								
ज्यामी								

श्रोत: पालिका सर्वेक्षण, २०७५

१.८ समस्या / चुनौति र समाधानका उपायहरू

समस्या / चुनौतिहरू
- Construction of earthquake resistant houses. - Lengthy tranche process, should be made easy - Delay in grievances handling. • Attention not given to reconstruction of monasteries, roads and tourist paths by nra
यस पालिकामा रहेका लाभग्राहि मध्य पुनर्निर्माण गर्न इच्छुक रहेका>75%% ले यहाँ उल्लेखित कारणहरूले २०७६ आसन्न मसान्त सम्ममा पुनर्निर्माण कार्य पुरा गर्न नसकिने देखिन्छ।

- -Lack of infrastructure such as transportation problems to take construction material in construction site and price hikes.

यसका साथै पुनर्निर्माण गर्न इच्छुक नदेखिएका८१०% % लाभग्राही ले पनि पुनर्निर्माणको प्रगतिलाई सुस्त तुल्याउने देखिन्छ। पुनर्निर्माण गर्न ढिलाई गर्नु वा गर्न नचाहेनुका कारणहरु यस्ता रहेका छन्।

- - Residing in other place.
- Rs 3 lakhs (Grant) is not enough to reconstruct the house.

बैंकिंग प्रणाली सम्बन्धमा

- tranche disbursement not on time.
- Irresponsive reply on grant .(to money has come yet when asking about grant).

समाधानका उपायहरु

- awareness program is required and need to initiate campaign.

श्रोत: पालिका सर्वेक्षण, २०७५

तयार पार्ने

नाम: पदमबहादुर थापा

पद: इन्जिनियर

सम्पर्क: ९८४९६६५५२५

पेश गर्ने

नाम: भीमराज कोईराला

पद: प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सम्पर्क:

स्वीकृत गर्ने:

नाम: निमा ग्याल्जेन शेर्पा

पद: प्रमुख/अध्यक्ष

सम्पर्क: ९८५१०४८८४६

